

西宮下中妻線ニュース



平成27年12月発行
第3号

平成27年度の進捗状況について

日頃より、市政にご理解、ご協力いただき、ありがとうございます。

平成27年度の西宮下中妻線整備事業について、現在の進捗状況及び今後の予定をご報告いたします。

また、今回発行の第3号より、上尾市ホームページに「西宮下中妻線ニュース」の公表を予定しております。

事業の概要

都市計画道路3・4・9西宮下中妻線

幅員：16.0m、延長：2,820m

供用開始区間：2,150m（一部一方通行区間70m）

今回整備区間：670m

これまでの進捗状況



業務内容	H27.4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
現地・路線測量	■									
交通量調査推計					■					
予備設計						■				

現地・路線測量・・・関係地権者ご協力のうえ、9月に終わることができました。

交通量調査推計・・・10月に調査を実施し、データの整理・分析をしております。
概ね、来年2月頃までに成果としてとりまとめる予定です。

予備設計・・・現地調査や路線測量を基に、交差点形状や道路勾配等を検討しております。
概ね、来年2月頃までに成果としてとりまとめる予定です。



今後のスケジュール



業務内容	H27.9月	10月	11月	12月	H28.1月	2月	3月	4月	5月	
交通量調査推計	■									
予備設計	■									
警察協議				■						
関係機関協議					■					
全体説明会							■			
地権者説明会									■	

警察協議

・・・交通量調査及び予備設計の検討資料を基に、県警と協議を行います。主に、信号設置箇所や接続する市道について協議予定です。

関係機関協議

・・・市関係各課と、課題や利用形態について協議を行います。

全体説明会

・・・各協議結果を整理のうえ、平面図を作成し、皆様にご説明いたします。対象者は、計画内及び計画線より25m範囲内の地権者・居住者の方です。

地権者説明会

・・・用地買収及び物件補償について、調査方法や考え方をご説明いたします。対象者は、計画内地権者となります。

※全体説明会で説明する内容につきましては、あくまでも協議を踏まえた上でのものであり、確定したものではありませんので、ご注意ください。

最後に…

今後、全体説明会に向けて関係の皆様へ十分な説明が出来るよう、努力してまいりますので、ご理解・ご協力のほどお願い申し上げます。説明会の日程及び会場につきましては、別途ご案内申し上げます。



上尾市

都市整備部道路課 街路・用地担当

電話 048-775-9049

FAX 048-775-9906

MAIL s359000@city.ageo.lg.jp

次回の発行は、平成28年2月頃を予定しております。

