

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

1 工 事 名: 原市地内(市道50655号線)配水管布設工事

2 工事場所: 上尾市大字原市地内

3 工 種: 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年12月26日 から 令和2年3月25日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	8,448,000 円	9,366,500 円
工 事 概 要	铸铁管布設工 L=126.9m 材料 GX DIP 直管 φ100 28本 GX ライナ φ100 2個 GX 切管用挿口リング φ100 4個 GX DIP 乙字管 φ100×300 - VCジョイント片落 φ75×φ50 - 土工 舗装版直接掘削積込 71m ² 小型バックホウ掘削積込 90m ³ 管路埋戻費(砂質土) 50m ³ 発生土処理 90m ³ 下層路盤工(t=30cm) 71m ² 上層路盤工(t=20cm) 71m ² アスファルト舗装工(t=5cm) 71m ² 管路埋戻費(発生土) - 試掘工 5箇所	铸铁管布設工 L=129.0m 材料 GX DIP 直管 φ100 29本 GX ライナ φ100 5個 GX 切管用挿口リング φ100 6個 GX DIP 乙字管 φ100×300 2個 VCジョイント片落 φ75×φ50 1個 土工 舗装版直接掘削積込 80m ² 小型バックホウ掘削積込 100m ³ 管路埋戻費(砂質土) 60m ³ 発生土処理 98m ³ 下層路盤工(t=30cm) 80m ² 上層路盤工(t=20cm) 80m ² アスファルト舗装工(t=5cm) 80m ² 管路埋戻費(発生土) 5m ³ 試掘工 8箇所

5 変更理由

試掘の結果、一部ガス管が近接しており、占用位置を変更したため、材料を変更する。
 既設管撤去について、一部が新設管と別の堀山での撤去となるため、土工数量を変更する。
 また、工事に伴う铸铁管布設工数量の精算をする。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。