

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：施設課)

- 1 工 事 名 ： 原市小学校体育館棟屋上防水改修工事
- 2 工事場所 ： 上尾市大字原市 3 5 0 8 番地 1
- 3 工 種 ： 建築一式工事
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年 1 1 月 1 4 日から 令和 2 年 3 月 9 日まで	令和元年 1 1 月 1 4 日から 令和 2 年 3 月 2 3 日まで
契 約 金 額 (税 込)	2 2 , 8 8 0 , 0 0 0 円	2 1 , 8 7 9 , 0 0 0 円
工 事 概 要	<div>・ Exp. J 交換 SUS製 耐火帯共</div> <div>・ 給水管保温ラッキング工事</div> <div>・ パラペット立ち上りコンクリート打設</div>	<div>・ Exp. J 交換 SUS製 仕様変更</div> <div>・ 給水管保温ラッキング工事 取止め</div> <div>・ パラペット立ち上りコンクリート打設 取止め</div>

5 変更理由

- ・ 既存 **Exp.J** を躯体形状に合わせて設置するため、仕様を変更する。
 - ・ 給水管を撤去せずに防水工事の施工が可能なため、ラッキング交換工事を取り止める。
 - ・ パラペットの立ち上りを新たにコンクリート打設せずに、**Exp.J** の取付が可能なためコンクリート打設工事を取り止める。
 - ・ 天候の影響により工期内の完成が困難なため工期を延長する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。