

工事請負契約の変更理由等  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：河川課)

- 1 工事名 : 尾山台都市下水路宇都宮線下浚渫工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字瓦葺地内
- 3 工 種 : しゅんせつ工事業  
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

|                    | 変 更 前  | 変 更 後  |
|--------------------|--|--|
| 工 期                | 令和2年 1月 23日から<br>令和2年 3月 13日まで                   | 令和 -年 -月 -日から<br>令和 -年 -月 -日まで                     |
| 契 約 金 額<br>( 税 込 ) | 5, 4 7 8, 0 0 0円                                 | 7, 0 5 3, 2 0 0円                                   |
| 業 務 概 要            | 浚渫工 7 6 m <sup>3</sup><br>塵芥処理工 5 m <sup>3</sup> | 浚渫工 1 0 4 m <sup>3</sup><br>塵芥処理工 2 m <sup>3</sup> |

5 変更理由

浚渫を行うため水抜きを行ったところ、堆積土砂が設計数量を大幅に超えてしまった。都市下水路内の流量を確保するため、全て除去することが望ましいことから数量増とする。また塵芥処理については、設計数量より少ないため数量減とする。

以上のことから増額を行う。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。