

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

- 1 工 事 名 ： 3-34 市道30678号線 道路改良工事
- 2 工事場所 ： 上尾市大字平塚地内
- 3 工 種 ： 土木一式
(建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和3年11月15日から 令和4年 3月10日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契 約 金 額 (税 込)	13,255,000 円	13,526,700 円
工 事 概 要	掘削 248.1m ³	掘削 242.8m ³
	発生土埋戻し 16.9m ³	発生土埋戻し 16.7m ³
	残土処理 231.2m ³	残土処理 226.1m ³
	下層路盤 311.9m ²	下層路盤 342.4m ²
	上層路盤 311.9m ²	上層路盤 342.4m ²
	表層 386.6m ²	表層 417.1m ²
	視線誘導標A 一本	視線誘導標A 3本
	視線誘導標B 一本	視線誘導標B 8本

5 変更理由

地元住民より転落防止の注意喚起の必要性を要望されたため、地元自治会と安全対策について協議を行った結果、新規に視線誘導標を設置する事となった。以上のことにより、設計変更を行う。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。